

---

## 11. 특수공시

---

## 2020년도(2019년도 추진) 특수공시 목록

연번	사 업 내 역			추진부서	비고
	사 업 명	사업기간	사업비		
1	월송복합문화센터 건립 (공공도서관, 청소년문화의 집)	2016~2019	13,100	회 계 과	
2	백제오감체험관 건립	2018~2019	5,000	문 화 재 과	
3	옥룡동 도시재생뉴딜사업	2018~2021	17,700	도시정책과	
4	옥룡동 대추골 주거환경 개선사업	2018~2020	6,000	도시정책과	
5	한밭대비 용수개발	2019	7,139	건 설 과	
6	신관근린공원 조성	2018 ~ 2020	11,000	산림경영과	
7	치유의 숲 조성	2018 ~ 2021	5,000	산림경영과	

순번	1	사업명	월송복합문화센터 건립(공공도서관, 청소년문화의 집)
----	---	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 월송 공공주택지구 내 주민들의 다양한 여가활동 지원
- 도서관과 청소년을 위한 문화시설조성으로 공주시민들의 편익증진

사업개요

- 기 간 : 2016. 1 ~ 2020. 05.
- 위 치 : 공주시 월송동 672번지
- 총사업비 : 13,100백만원
- 사업규모 : 대지면적 6,000㎡ 건축면적 4,036㎡ (지하1층, 지상3층)
- 사업내용
  - 월송복합문화센터 건립(기적의 도서관, 청소년 문화의 집 등)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후
계	13,100	9,800	3,300	0
국비	7,200	4,500	2,700	0
도비	0	0	0	0
시비	5,900	5,300	600	0

2019년까지 추진 현황

- 2016. 1. LH 월송공공주택지구 토지 사용 승인(부지 기부채납)
- 2017. 7. 기본계획 수립
- 2018. 3. 설계완료(책읽는사회문화재단 기증)
- 2018. 6. 공사 및 감리 착공
- 2019. 12. : 건축공사 준공

□ 향후 추진계획

- 2020. 05. : 개관

□ 기대효과

- 어린이 전용도서관을 건립하여 관내 어린이의 도서관 접근성 강화
- 월송 공공주택지구 내에 도서관 시설을 갖추어 다양한 도서자료를 제공함으로써 청소년·취약계층 및 일반 시민의 정보이용과 문화·독서 활동 활성화
- 청소년 문화의집을 건립하여 청소년들이 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회를 지원

□ 현황사진



담당부서 : 회계과 공공시설팀      담당자 김민영 (☎ 041-840-8274)

순번	2	사업명	백제오감체험관 건립
----	---	-----	------------

사업목적 및 필요성

- 웅진 백제문화(백제 4대왕 콘텐츠 등) 체험 및 교육 공간 조성.

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 공주시 고마나루길 30 일원(웅진동 320번지 일대)
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,900 도비 1,550 시비 1,550)
- 사업규모 : 대지면적 5,634㎡ 건축면적 1,919㎡ (지하1층, 지상2층)
- 사업내용
  - 체험관 증축(799㎡) 및 기존 건물 리모델링(759㎡)
  - 전시시설 설치(어린이 도서관, 영상관, 오감체험관, 공예품전시판매장 등)

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	2017년	비고
계	3,890	3,890	
국비	1,362	1,362	
도비	1,264	1,264	
시비	1,264	1,264	

2019년까지 추진 현황

- 2018. 04. : 전시시설 제작설치 착수
- 2018. 09. : 건축공사 착공
- 2019. 12. : 건축공사 준공

향후 추진계획

○ 2020. 05. : 개관

기대효과

○ 웅진백제에 대한 역사성과 상징성을 널리 알리고 다양한 역사 체험  
관광인프라 구축하여 역사·문화·관광도시로 육성

현황사진



담당부서 : 문화재과 문화재보수팀 담당자 김보미 (☎ 041-840-8208)

순번	3	사업명	옥룡동 도시재생뉴딜사업
----	---	-----	--------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 역사·문화·관광·자연자원을 연계하여 활력을 회복하고 골목길 정비 및 생활편의시설 개선을 통해 정주환경 개선

사업개요

- 기간 : 2018 ~ 2021년
- 위치 : 공주시 옥룡동 버드나무길·은개길 일원 (A=93,421m<sup>2</sup>)
- 총사업비 : 17,700백만원
- 사업내용
  - 생활인프라 개선사업 (공산성 어울림센터 조성사업 외 4건)
  - 주거지원사업 (집수리 지원사업 외 3건)
  - 지역특성화사업 (버드나무 공동체가로활성화사업 외 2건)
  - 지역역량강화사업 (주민역량강화사업 외 2건)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,700	6,834	4,167	6,699	
국비	10,000	4,100	2,500	3,400	
도비	2,000	820	500	680	
시비	5,700	1,914	1,167	2,619	

2019년까지 추진 현황

- '18. 07. : 도시재생뉴딜사업 활성화계획 국토부 최종심의 완료
- '18. 08. : 국토부 승인
- '18. 10. : 공유재산 심의완료
- '18. 12. : 기반시설 정비사업 실시설계용역 발주

- '19. 10. : 도시재생 활성화계획기 수립 및 변경용역 착수
- '19. 12. : 마을주차장 및 건축불가필지 도로확보사업 발주


□ 향후 추진계획

- '20. 02. : 옥룡동 집수리지원사업 신청·접수 공고
- '20. 05. : 옥룡동 집수리 지원사업 1차 대상자 선정 및 사업착수
- '20. 09. : 공산성어울림센터 조성사업 건축설계공모 추진
- '20. 10. : 은개골 진입도로 확포장사업 공사발주
- '20. 11. : 옥룡동 1차 집수리지원사업 준공
- '22. 06. : 도시재생뉴딜사업 준공

□ 기대효과

- 원도심 개발을 통한 청년 일자리 창출과 외부 관광객 유입으로 상권회복 및 주거환경개선과 지역경제 활성화 기여

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



사업추진 계획도

담당부서 : 도시정책과    도시재생기반팀    담당자 신동석 (☎ 041-840-8127)



순번	4	사업명	옥룡동 대추골 주거환경개선사업
----	---	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 강남지역의 고도지구 지정 및 강북지역 신시가지 개발로 인하여 인구의 지속적인 유출현상이 발생하고 있고 대상지내 도시텃밭연구소, 우리씨앗 농사협동조합 등 주민 주도로 지역발전을 위한 노력으로 도시재생사업과 연계한 정주환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020년
- 위 치 : 옥룡동 252-3번지 대추골 일원
- 총사업비 : 6,000백만원
- 사업내용
  - 도시계획도로 개설 L=500m B=12m
  - 도시농업거점조성(안전마을 및 텃밭본구 건립)

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	1,600	2,460	1,940	0
국비					
도비	3,000	800	1,230	970	0
시비	3,000	800	1,230	970	0

2019년까지 추진 현황

- '17. 10. : 충청남도 제3기 균형발전사업 선정
- '18. 01. : 기본 및 실시설계용역 발주
- '18. 05. : 주민설명회 개최 및 주민역량강화사업 추진
- '18. 12. : 토지 및 지장물 감정평가

- '19. 01.~ 05. : 도시계획도로 편입토지 및 지장물 보상금 지급
- '19. 03. : 실시설계용역 완료 및 주민역량강화교육 수료
- '19. 11. : 국가 및 도지정 문화재 현장변경 허가

□ 향후 추진계획

- '20. 03. : 도시계획도로 개설공사 착수
- '20. 06. : 범죄예방디자인 설계 및 안심골목길 조성용역 착수
- '20. 09. : 도시계획도로 개설공사 지속 추진
- '20. 09. : 주민역량강화사업 착수
- '21. 06. : 도로개설 및 도시농업거점 주민역량강화 사업 준공

□ 기대효과

- 주민주도의 도시농업거점 조성으로 주거환경개선 및 정주의욕 고취

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



담당부서 : 도시정책과 도시재생기반팀 담당자 김대영(☎ 041-840-8659)

순번	5	사업명	한발대비 용수개발
----	---	-----	-----------

사업목적 및 필요성

- 가뭄피해(우려)지역에 가뭄해소를 위한 농업생산기반시설 설치 및 농업용 급수지원으로 영농불편해소 및 정주환경을 개선코자 함

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 위 치 : 공주시 관내 일원
- 총사업비 : 1,261백만원(국 58, 도 47, 시 1,156)
- 사업규모 : 가뭄취약지구 농업용수 급수지원 사업 1식
- 사업내용
  - 농업생산기반시설(농업용 관정 및 양수장 등) 설치 1식
  - 한발 및 폭염지속에 따른 긴급 농업용 급수지원 1식

연도별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구분 재원별	총사업비	기투자 (2018년)	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,139	1,261	4,456	1,422	-
국비	73	58	15	0	-
도비	908	47	850	11	-
시비	6,158	1,156	3,591	1,411	-

2019년까지 추진 현황

- 한발대비 저수지 준설 등 가뭄 예·경보에 따른 사전 용수대책 시행
- 관정 개발, 양수장 설치, 하상굴착 등 농업용수 개발
- 임시 급수대책으로 양수기 구입, 양수기 운영 등에 필요한 유류대 및 전기료 지급

□ 향후 추진계획

- 향후 발생 가능한 가뭄에 선제적 대응 및 안정적인 농업용수 급수체계 구축
- 가뭄취약지역(천수답 및 수리불안전답) 농업생산기반시설 지속 확충
- 농업생산기반시설 마을 단위 사용 및 관리로 공공성 확보

□ 기대효과

- 가뭄에도 항구적으로 안정적 농업용수 공급이 가능한 대응체계 구축
- 영농편의 증진은 물론 농업 생산성 및 농가소득 증대로 정주환경 개선

담당부서 : 건설과    농촌기반팀    담당자 김창윤 (☎ 041-840-8337)

순번	6	사업명	신관근린공원 조성
----	---	-----	-----------

사업목적 및 필요성

- 사업대상지는 아파트 등 주거인구가 밀집한 신관동 지역에 위치한 근린공원으로 공주시에서 가장 많은 수의 주거인구가 거주하고 있으며, 2018년 추가적으로 인구가 유입(신관코아루센트럴파크아파트) 되어 어느 지역보다 공원조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시 신관동 366-6번지 일원
- 총사업비 : 11,000백만원
- 사업규모 : 42,613m<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 광장, 휴게공간, 운동공간, 편익시설, 주차장 등 1식

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,000	0	9,200	1,800	0
국비	0	0	0	0	0
도비	150	0	0	150	0
시비	10,850	0	9,200	1,650	0

2019년까지 추진 현황

- 19. 07. 토지보상 협의 및 지급
- 19. 12. 실시설계용역 완료

□ 향후 추진계획

- 20. 06. : 공원 조성계획 승인(관련법 인·허가 포함)
- 20. 08. : 공원 조성사업 착공
- 21. 06. : 공원 조성사업 준공

□ 기대효과

- 도심지 녹색 공간 부족 완화
- 남녀노소 누구나 이용가능한 여가선용 공간 제공

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



담당부서 : 산림경영과 공원녹지팀 담당자 이승현 (☎ 041-840-8557)

순번	7	사업명	치유의 숲 조성
----	---	-----	----------

사업목적 및 필요성

- 사업대상지는 오랜기간 상수원 보호구역으로 지정되어 숲이 잘 보존되어 있으며, 치유의 숲 조성 등 시민의 휴양 및 정서생활을 위한 복합 “산림 문화체험공간” 조성의 의견이 지속적으로 대두

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시 금학동 산61-2번지 일원
- 총사업비 : 5,000백만원
- 사업규모 : 68ha
- 사업내용
  - 치유센터, 테마숲, 체험시설 조성 등 1식

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	0	300	4,700	0
국비	2,500	0	150	2,350	0
도비	750	0	45	705	0
시비	1,750	0	105	1,645	0

2019년까지 추진 현황

- 17. 05. : 치유의 숲 공모사업 선정
- 18. 12. : 입지조건 등 타당성조사 실시, 기본 및 실시설계용역 추진
- 19. 12. : 실시설계용역 추진 완료(치유 프로그램 포함)

□ 향후 추진계획

- 20. 06. : 치유의 숲 조성계획 승인(관련법 인·허가 포함)
- 20. 08. : 치유의 숲 조성 착공
- 21. 12. : 치유의 숲 조성 준공
- 22. 03. : 개장

□ 기대효과

- 산림휴양시설의 조성으로 산림 휴양욕구 충족 및 건강 도모와 기존에 시설된 산림휴양마을의 관광 명소화 및 지역경제 활성화 도모
- 남녀노소 누구나 이용가능한 여가선용 공간 제공

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



담당부서 : 산림경영과 공원녹지팀 담당자 이승현 (☎ 041-840-8557)